

INFORME FINAL DE OBRAS

Kamwezi - Uganda
Informe anual 2017



EL 100% DE LO RECAUDADO SE DESTINA A LOS PROYECTOS

ÍNDICE

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 1. Introducción..... | 2 |
| 2. Información general..... | 2 |
| 2.1. Información sobre la ONG | |
| 2.2. Información sobre la contraparte local | |
| 2.3. Datos de interés. Uganda | |
| 3. Kasekye Health Center II..... | 5 |
| 3.1. Introducción. | |
| 3.2. Aplicación y rehabilitación del hospital | |
| 3.3. Estación Solar | |
| 3.4. Tabla de gastos | |
| 4. Saint Mark Secondary School..... | 15 |
| 4.1. Introducción. | |
| 4.2. Rehabilitación del hall | |
| 4.3. Partición y mobiliario | |
| 4.4. Tabla de gastos | |
| 5. Rehabilitación del Convento..... | 26 |
| 5.1. Introducción | |
| 5.2. Ejecución | |
| 5.3. Impacto social | |
| 5.4. Tabla de gastos | |

INTRODUCCIÓN

Kamwezi es un pueblo del distrito de Kabale localizado en el sudoeste de Uganda. El distrito, con una superficie que asciende a 1.827 km², se encuentra en la frontera con Ruanda y debido a su altitud es más frío que el resto de Uganda, descendiendo hasta los 10 grados centígrados durante la noche, sus suelos fértiles permiten el cultivo de manzanas, peras y ciruelos.

En esta área, la sanidad y la educación se convierten en necesidades básicas de difícil acceso. Es por eso que África Directo, ONG que trabaja en el lugar desde el 2015, promueve ayudas y recursos para mejorar las condiciones sanitarias del distrito así como la educación de los menores.



INFORMACION GENERAL

Información sobre la ONG

África directo es una ONG cuyo objetivo es la lucha contra el subdesarrollo, la ignorancia y la injusticia, actuando en sus causas y sus consecuencias. Trabajamos acompañando a las poblaciones locales del África Subsahariana mediante voluntarios en el terreno en aquellos proyectos que ellos identifican como necesarios para su desarrollo, en los que se involucran desde su origen y se preocupan por su permanencia y auto-sostenibilidad.

Información sobre la Fundación África Directo

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre o razón social: | Fundación África Directo | C.I.F. | G81170474 | | |
| Dirección | c/ Fernando el Católico nº 76 | C.P | 28015 | Municipio | Madrid |
| Teléfono | 915.445.876 | Fax | 915.445.876 | Email | info@africadirecto.org |
| Nombre y Apellidos del representante legal: | Guadalupe Martín-Laborda | NIF | 50271499-P | | |
| Cargo | Coordinadora de Departamentos de Proyectos y Secretaria del Patronato | | | | |
| Experiencia | 27 años trabajando en Proyectos como coordinadora del departamento de África de Manos Unidas Vicepresidenta de Manos Unidas y Coordinadora de proyectos (1990 – 2002) Coordinadora de Departamentos de Proyectos y Secretaria del Patronato de África Directo. (2003 – 2017) | | | | |

Información sobre la contraparte local

La Congregación de las Evangelizing Sisters, que desde hace más de 30 años gestiona Hospitales y Escuelas en Tanzania, Uganda, Kenya y Sur Sudan, es muy apreciada por la población local. Como Misioneras locales están totalmente insertadas en la vida de las Comunidades, a las cuales muchas de ellas pertenecen, ya que se trata de un instituto religioso africano. La Institución es consciente de que la Sanidad y la Educación son la clave para el desarrollo humano, lo que comparte con la población Bakigas (tribu predominante en el área) en la que se centra su ámbito de actuación.

África Directo trabaja y colabora con la Congregación de las Evangelizing Sisters en el Hospital de Padre Pio y la Escuela de Primaria Saint Anthony en Kamwenge, Uganda y también en Kilacha Primary School y Kikuletwa Nursery & Primary School en Tanzania. Esta colaboración se extiende desde el 2008 en que se comenzó la construcción del Hospital de Padre Pio en Kamwenge.

Dos misioneros Combonianos fundaron la Congregación en 1975. Son: Rt. Mons. Sixto Mazzoldi y el Rev. John Marengoni, en la diócesis católica Moroto en la parte norte de Uganda.

El nombre de la Congregación fue dado el 8 de diciembre de 1975. El primer Centro del Instituto estaba en la Diócesis Morulem-Moroto. Sus primeros miembros fueron 14 jóvenes novicias de Tanzania y 6 de Uganda.

El 16 de julio de 1976, las primeras 20 aspirantes se convirtieron en postulantes en la Casa Madre de Jesús en la Diócesis Católica de Moroto - Uganda.

A continuación se presentan los sucesos cronológicos que siguieron:

- El 9 de diciembre de 1976, las primeras postulantes se trasladaron de Amaler en Uganda al convento de Kilacha en la diócesis católica de Moshi - Tanzania.
- El 25 de marzo de 1977, las primeras miembros del Instituto se unieron al Noviciado. Esto marcó el comienzo del Noviciado. Y en la misma fecha, las Constituciones del Instituto fueron aprobadas por la Santa Sede.
- 1 de enero de 1979, las primeras 20 miembros del Instituto hicieron sus primeros votos religiosos, por lo tanto el comienzo de la profesión cada año hasta la fecha. Sin embargo, en 1990, el noviciado en el convento de Kilacha fue cerrado haciéndose un noviciado en Ongata Rongai Kenia. Desde 1991, la primera profesión ha sido transferida del 1 de enero al 25 de marzo, la Fiesta de la Anunciación del Señor.

Las Evangelizing Sisters se autodefinen como “educadoras y trabajadoras sociales”. Realizan su misión por medio de la “Educación y Promoción” y de la “Sanidad”, lo que significa que cualquiera que sean las actividades que realicen, estas vendrán a ser mediaciones de su pretensión de educadoras y promotoras del hombre, en orden a su plena realización tanto en el campo de la Salud como en el campo de la Educación.

Su experiencia en más de tres décadas en proyectos de promoción en Kenya, Tanzania y Sur Sudan y Uganda, (en la misma zona que ahora les presentamos y otras) es muy positiva, y el mantenimiento de los Proyectos está siendo efectuado en condiciones óptimas para su perfecto funcionamiento. En estos países, algunos de sus proyectos más destacados son:

- Gestión y dirección de Centros Sanitarios.
- Gestión y dirección de varios centros Educativos e internados.
- Proyectos de atención sanitaria y social a personas afectadas de HIV-SIDA.

- Proyectos con niños discapacitados en los Centros que actualmente gestionan
- Programas de “PROMOCION Y EDUCACIÓN DE LA MUJER AFRICANA.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Nombre | Evangelizing Sisters of Mary | | |
| Dirección | Kamwezi Catholic Parish, Kabale Distrit | | |
| Localidad | Kamwezi | País | Kabale Distrit, Uganda |
| Naturaleza jurídica | Congregación religiosa | Telf. | +256782385437 |
| Nombre y Apellidos de la representante de la Organización | | | Sister Theresa |
| Email de contacto | marjuansanchez@gmail.com (Voluntaria África Directo) | | |
| Breve Descripción | La Congregación tiene misiones en Uganda, Kenya, Tanzania y South Sudan, lleva proyectos sociales desde su Fundación y actualmente ejerce la dirección en varios centros sanitarios y educativos en estos países, la Casa Madre de la Congregación está situada en Nairobi, Kenya. Sister Theresa, es la directora del Hospital de Kamwezi perteneciente a la Parroquia Católica y contraparte de África Directo desde hace varios años en Uganda. África Directo también trabaja en proyectos de Educación con las Evangelizing Sisters of Mary en Tanzania, más concretamente en Kilacha Convent y Kikuletwa Village. | | |

Datos de interés. Uganda

- Población Total: 34.634.450 millones de habitantes. (2014).
- Densidad de población: 144 hab./Km
- PIB (PPA): Uganda ocupa el lugar 86. °
 - Total (2017): 91.212 millones US
 - Per cápita: 2.115 USD
- Moneda: Chelín Ugandés.
- Índice de fecundidad: 5,68 hijos por mujer (2015).
- Tasa de mortalidad infantil: 57,40 muertes por cada 1000 nacimientos (2015).
- Esperanza de vida: 59,51 años (2015).
 - Masculina: 57,36
 - Femenina: 61,77

- Tasa de alfabetización: 70,2 %. (2012)
 - Masculina: 79,12 %
 - Femenina: 61,97%

KASHEKYE HEALTH CENTER II

Introducción

Kashekye es una pequeña aldea de Kamwezi donde se encuentra Kashekye Health Center II. Hoy en día reconocido por su profesionalidad y por la calidad de los servicios que se están ofreciendo, tanto la comunidad como los representantes en sanidad del distrito valoran el esfuerzo que, desde Kashekye, se está llevando a cabo. Por ello, aun siendo de un rango menor, está desarrollando funciones propias de un Health Center III.

Es por este motivo que África directo, junto con la contraparte local, comenzó en el 2015 a valorar la posibilidad de mejorar la infraestructura del hospital, construyendo en 2016 nuevas letrinas y un bloque destinado a ser la OPD del hospital. Ésta consta de diferentes salas de consulta, un laboratorio, un dispensario y una farmacia. Así como baños y despacho para el personal sanitario.

Viendo el crecimiento de pacientes y el buen trabajo del personal, en 2017 se han seguido incrementando los servicios del hospital y mejorando las condiciones sanitarias a partir de dos proyectos distintos.

Ampliación y renovación

En marzo de este mismo año tuvieron comienzo las obras de ampliación y renovación del hospital.

Consistía en renovar la antigua OPD convirtiéndola en cuatro wards, salas de internamiento para pacientes ingresados (empezando de derecha a izquierda del edificio)

- Male Ward: Actualmente con capacidad para dos pacientes. En un futuro se pretende aumentar el mobiliario y poder atender a 4 pacientes.



- Pediatric Ward: Actualmente con capacidad para 2 pacientes. En un futuro se pretende cambiar y ampliar el mobiliario para poder atender entre 5 y 6 pacientes.



- Female Ward: Actualmente con camas suficientes para 6 pacientes. En un futuro se pretende mejorar el mobiliario y tener capacidad para 8 pacientes.



- Maternity Ward: Esta sala se ha dividido en partes para poder dar servicio de “Antenatal” donde tratan a las mujeres embarazadas. Por ello la capacidad de la sala de internamiento es de 4 pacientes. En un futuro, si se sigue ampliando la infraestructura del hospital, se pretende poder atender a 8 pacientes.



Además de la rehabilitación de la OPD, se amplió la parte izquierda del edificio con un bloque anexo a la “Maternity Ward” donde se construyó la nueva maternidad.

Esta consta de un pasillo de entrada al que se accede desde la misma ward, un almacén, baño disponible tanto para las mujeres que acaban de dar a luz como para las que están esperando. Sala de partos con capacidad para dos camas, aunque actualmente solo cuentan con una.

Desde la sala de partos se accede a una ducha disponible para las madre y una bañera para los bebés, así como a la sala aséptica donde se esteriliza todo el material utilizado.







Por último y para dar solución al problema de la eliminación de los desechos médicos se construyó un incinerador con el que se reducen al máximo el riesgo de contagio de enfermedades en la comunidad ya que, algunas de ellas, tienen su origen en la dispersión de bacterias y virus provenientes de hospitales.

La eliminación de los desechos médicos es un problema esencialmente biológico. Lo que se pretende con la construcción de este incinerador es reducir al máximo el riesgo de contagio de enfermedades

Quemar los desechos que produce el centro se presenta como la mejor solución a este problema. Así pues, debido a que en la actualidad el centro no cuenta con ningún método de cremación, sería necesario dotarlo con esta nueva infraestructura, con el objetivo de mejorar las condiciones salubres de la zona.



- **Ejecución de las obras**

Para la elaboración del plan de ejecución se contó con la valoración y observaciones de Sister Theresa como principal responsable del hospital y con la colaboración de un arquitecto Español voluntario de África Directo.

Las obras tuvieron un plazo de duración de 3 meses aproximadamente, así, para finales de julio se dio por concluido el trabajo.

Una vez equipada la nueva maternidad y acondicionadas las wards, a principios de Agosto se empezaron a utilizar estos nuevos servicios.

Las obras fueron realizadas a cargo de una empresa de construcción local con la supervisión de la contraparte local, en este caso Sister Theresa, y la voluntaria en terreno de África Directo.

Durante todo el proceso no hubo ningún inconveniente, por lo que las obras se realizaron de forma ágil y con buenos resultados.

Para dar solución a uno de las debilidades de construcción de la zona, los suelos, la empresa de construcción decidió poner por su cuenta baldosas en la nueva maternidad. De este modo se mejoran también las condiciones de limpieza y mantenimiento del nuevo bloque.

Este hecho, así como todo el proyecto ha sido muy apreciado tanto por el personal del hospital como por la comunidad.

- **Resultados e impacto social**

El resultado obtenido es positivo, de buena calidad y funcional.

El hecho de utilizar las infraestructuras que ya tenía el hospital, en un principio limitaba un poco las posibilidades. Sin embargo, actualmente cuentan con 4 salas de internamiento con las que se puede separar a los pacientes por sexo y edad y con una maternidad que cuenta con todos los servicios requeridos y gracias a la distribución de las salas hace que su funcionamiento sea rápido y seguro.

La comunidad aprecia y agradece estos nuevos espacios y sobre todo la calidad de de las obras y el servicio que se da.

Tanto es así, que el número de partos incrementó al doble el mes en que se inauguró la maternidad pasando de entre 10-12 partos mensuales a 25 partos en Agosto y entre 30-35 partos mensuales en la actualidad.

Estación Solar

Desde que se comenzó a trabajar en este hospital, una de las mayores debilidades que existía era la falta de electricidad e iluminaria. Este hecho afectaba sobre todo a la hora de asistir partos, ya que muchas madres daban a luz de noche.

Gracias al trabajo de la contraparte local se consiguió instalar dos paneles solares con unas baterías que ofrecían suficiente electricidad para tener luz durante la noche, sin embargo,

era un material muy limitado que no ofrecía mucha capacidad para poder conectar otros materiales médicos que el hospital necesita.

Para ello, gracias a la donación que hizo la empresa SunEdison y a la coordinación y trabajo por parte de África Directo, se mandó una estación solar desde España a Kamwezi.

Dicha estación consta de 12 paneles solares conectados a unas baterías con una potencia de 17 Kwh, lo que es suficiente para alimentar el consumo del hospital incluso para futuras ampliaciones.

- **Ejecución**

Desde Uganda, el primer paso que hubo que dar fue la organización del transporte de la estación solar desde Kampala a Kamwezi, lo que supuso un día de coordinación y un día de viaje hasta Kashekye.

Una vez en el hospital, se procedió a colocar la estación solar en el lugar que se consideró más oportuno, por la orientación del sol y por la distribución de los edificios. Este trabajo se realizó en el mes de mayo del 2017.



A partir de ese momento se nos planteo un reto que no fue fácil de resolver. Se trataba de instalarla y ponerla en marcha. Teniendo en cuenta que es una estación que nunca antes habían visto los ingenieros locales, no fue fácil conseguir un trabajador que se considerara lo suficientemente capacitado para hacerse cargo de la instalación.

Por ello, finalmente se realizó una labor conjunta entre un ingeniero local, que se encargo de conectar la estación a los dos edificios del hospital; y un ingeniero Español, voluntario de AD que, conjuntamente con el trabajador local, hizo la instalación y puesta en marcha de la estación. Todo ello se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2017.





Por último y para asegurar el mantenimiento y duración de dicha maquinaria, a finales de diciembre se construyó un muro de contención para proteger la estación de las lluvias y la tierra.





- Resultados e impacto social

Los beneficiarios directos de esta estación es toda la comunidad de Kamwezi que ahora cuenta con un hospital que tiene energía suficiente para poder adquirir nuevo material médico cómo neveras para guardar los medicamentos, material para esterilizar... y con suficiente luz para poder trabajar a cualquier hora del día o noche y poder atender las emergencias, ya sean partos o otras dolencias, de forma segura.

Además, no podemos olvidar que gracias al trabajo conjunto entre los ingenieros, se ha formado a un trabajador local que ahora se encarga del mantenimiento de la estación.

Tabla de gastos

Desglose del presupuesto de las obras:

| | UGX | EURO |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rehabilitación de la OPD | 20.637.500,00 UGX | 5.896,43 € |
| Maternidad | 87.166.300,00 UGX | 24.904,66 € |
| Incinerador | 6.865.100,00 UGX | 1.961,46 € |
| Total | 114.668.900,00 UGX | 32.762,54 € |

Desglose del presupuesto de la estación solar:

| | UGX | EURO |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Gastos de envío del contenedor | 9.398.135,82 UGX | 2.685,18 € |
| Instalación | 4.998.500 UGX | 1.428,14 € |
| Total | 14.396.635,8 UGX | 4.113,32 € |

Debido al cambio monetario este presupuesto dejó un remanente total de 9.332.935,00 UGX que se utilizó de la siguiente manera:

| | UGX |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Arreglo de los suelos de la antigua OPD | 1.417.870,00 UGX |
| Colocación de la Estación Solar | 983.200,00 UGX |
| Muro de Contención de la estación solar | 1.200.000,00 UGX |
| Pago del 5% de garantía de la obra del Hospital | 5.733.445,00 UGX |
| Total | 9.334.515,00 UGX |

SAINT MARK SECONDARY SCHOOL

Introducción

St. Mark Secondary school es un centro de secundaria privada que va desde “Senior 1” a Senior 4” completando así los estudios básicos de secundaria (O Level).

Este centro se encuentra dentro del área de Kamwezi bajo la supervisión de las Evangelizing Sisters of Mary, siendo una de ellas, Sister Sylvia, la directora del centro desde 2015.

Para el siguiente curso asistirán al colegio 150 estudiantes de los cuales 105 están internados y cuentan con un total de 23 trabajadores.

Rehabilitación del hall y laboratorio

En general todas las instalaciones del centro son antiguas y requieren ser rehabilitadas poco a poco. Es por ello que África Directo consideró la posibilidad de empezar por un edificio multiusos que estaba siendo usado como aulas en unas condiciones precarias.



Este edificio es una construcción que la dirección de la escuela comenzó hace varios años, pero por falta de financiación les fue imposible darle los acabados necesarios.

Por este motivo, se llevó a cabo la rehabilitación del edificio con la colocación de ventanas y sus correspondientes cristales, enfoscamiento y reforzamiento de toda la estructura, suelos en todo el edificio, pintura de interiores y exteriores, electricidad...

Hasta este momento, el edificio se utilizaba para dar algunas clases. Con la rehabilitación se pensó darle un nuevo uso, así pues en una de la salas se ha destinado al laboratorio, un requisito en todas las escuelas secundarias; y la otra como hall multidisciplinario para reuniones, exámenes, debates... así como aulas.

- **Ejecución**

Las obras tuvieron comienzo en diciembre del 2016 con una duración de menos de 3 meses aproximadamente.

Los constructores vienen de una empresa local con la que ya se ha trabajado varios años y de la supervisión se encargó Sister Sylvia con la ayuda de la voluntaria en terreno.

El trabajo no supuso ninguna complicación en su desarrollo a parte de los suelos.

La arena para mezclar con el cemento que se puede conseguir en estas zonas es de muy mala calidad y transportar arena desde otros distritos es demasiado costoso. A pesar de los esfuerzos de los constructores por conseguir un buen resultado, a los dos - tres meses, el suelo empezó a agrietarse, sobre todo en la parte del laboratorio.

Los constructores asumieron su responsabilidad y aceptaron no recibir el último pago de la construcción, el 5% destinado a la garantía. Con ese remanente se sigue buscando una solución factible a dicho problema.

- Parte exterior del edificio pintado con los colores del uniforme.





- Sala multiusos







- Laboratorio





- Resultados e impacto social

En general el resultado final se considera muy positivo. El edificio aparenta ser nuevo y la comunidad ha mostrado su aprecio.

La educación de los alumnos más mayores en áreas poco desarrolladas supone un objetivo difícil de conseguir por el coste de las matrículas y por la necesidad de conseguir un trabajo para apoyar la economía familiar.

Al principio del curso el colegio contaba con tan solo 98 alumnos. Una vez se pusieron en marcha las obras tanto la comunidad como los estudiantes vieron que se estaba invirtiendo en la mejora del instituto y por lo tanto ofreciendo más recursos para su educación. Por ello, durante el año el número de alumnos ha ido incrementando hasta llegar a 170 a finales de año.

Muchos de los alumnos que ingresaron durante el año son antiguos alumnos que dejaron los estudios por diferentes motivos.

Así pues, se puede ver que con esta rehabilitación se ha conseguido el objetivo que nos proponemos, crear impacto social y conseguir que niños que se encuentran en situación de pobreza vuelvan a estudiar o ingresen por primera vez.

Se han visto beneficiados directamente todos los estudiantes que tiene ST. Mark Senior Secondary School. Como beneficiarios indirectos podemos contar la población de Kawmezi que está compuesta mayormente de campesinos, pequeños comerciantes y pequeños empresarios, podemos hablar en su conjunto de de una economía de subsistencia.

Partición y mobiliario

A finales de Enero del 2017 se terminó de rehabilitar el Hall del centro por parte de África Directo.

El siguiente paso era conseguir mobiliario escolar que ayude a poner en funcionamiento tanto el laboratorio como el Hall en el que se hará una partición en el medio para destinar dicho hall como dos salas de aulas. Esta partición no será fija, con lo cual, se podrán realizar múltiples actividades en el hall, ya que cuando se cierre la partición contarán con



dos aulas y cuando la abran podrán disponer del hall entero para reuniones, exámenes oficiales...

La estructura del edificio quedó muy bien rehabilitada y se estuvo usando con medios inadecuados por falta del mobiliario necesario por lo cual se pensó que sería muy positivo el poder apoyar con la compra de pupitres, sillas, armarios para el laboratorio y la separación del Hall en dos salas de aulas mediante una estructura en forma de marco con puertas de madera que se van

acoplando unas a otras. De este modo se permite abrir y cerrar el hall dependiendo del uso que se le quiere dar, ya sea como hall abriendo las puertas en la partición que se pretende hacer en medio de la sala o bien creando dos salas de aulas diferentes cerrando dichas puertas.



- **Ejecución**

Hacia el mes de Octubre aproximadamente se hizo la transferencia del dinero completo para la partición y el mobiliario.

La ejecutora y encargada de organizar a los trabajadores, coordinar y supervisar todo el trabajo fue Sister Sylvia.

La partición del hall se hizo con madera, no supuso ninguna complicación y se realizó en un plazo de tiempo corto.

En cuanto al mobiliario, debido a que se empezó en periodo vacacional, está siendo todavía acabado y se recibirá antes de que empiece el nuevo curso, en febrero de 2018.

En total se han encargado 90 sillas con su pupitre.

- **Resultado e impacto social**

Con la partición se ha conseguido el objetivo que se planteó, funcionalmente y estéticamente cumple las expectativas.

Tanto la partición como el mobiliario serán utilizados a partir de Febrero y con ello se destinará una de las partes a la clase de Senior 1, ya que la actual está demasiado anticuada.

Y en la otra se harán grupos de debate, lectura, exámenes...

Además de eso, podrán utilizar el hall completo en el momento que lo necesiten, abriendo simplemente las puertas de la partición.

Apoyo en la alimentación

Como se ha explicado anteriormente, durante el curso se ha ido mejorando la infraestructura del centro así como la calidad educativa que se ofrece. Eso ha hecho que el número de alumnos haya ido incrementando mes a mes con nuevos estudiantes y otros que habían dejado los estudios.

Sin embargo, Kamwezi es una zona de Uganda muy rural y humilde, donde la mayoría de familias subsiste gracias a la agricultura. Los pocos ingresos que consiguen no les permiten, en muchas ocasiones, pagar los estudios de sus hijos/nietos.

Por lo tanto, el incremento en la admisión de alumnos y la falta de pagos de matriculas provocaron a final de curso una situación límite.

Se encontraron sin suficiente harina de maíz para poder alimentar a los estudiantes y profesores durante los últimos meses del curso, Octubre y Noviembre.

El “posho” es, muchas veces, el único alimento que reciben durante el día, por lo tanto, se presentó una propuesta como una circunstancia urgente y puntual para ofrecer apoyo en el suministro de alimento.

- **Ejecución**

Para su ejecución simplemente, desde África Directo se hizo una transferencia el mes de octubre para comprar 118 sacos de harina de maíz. Suficiente para poder dar comida a todos los estudiantes y personal del centro durante los últimos meses del curso.

- **Resultado e impacto social**

Como beneficiarios directos se cuentan a todos los estudiantes y trabajadores que en ese momento tenía Saint Mark Senior Secondary School. En total 170 estudiantes y 25 trabajadores.

Por otro lado, este hecho ha sido razón suficiente para que Sister Sylvia, la directora del centro, tome medidas y se comprometa en el próximo curso a mejorar el sistema financiero del instituto. Por ello, además de estar estudiando un máster en dirección y economía educativa, ha dispuesto las tierras del colegio a favor de los padres que no pueden pagar las matriculas para que trabajen en ese terreno y planten alubias para alimentar a los estudiantes y otros alimentos como patatas, boniato, “dodo”, para vender y conseguir así fondos para comprar maíz y carbón.





Tabla de gastos

Desglose del presupuesto total de la rehabilitación:

| | UGX | EURO |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1º Pago 45% del total | 40.066.879,50 UGX | 11.447,68 € |
| 2º Pago 30% del total | 26.711.253,00 UGX | 7.631,79 € |
| 3º Pago 20% del total | 17.807.502,00 UGX | 5.087,86 € |
| 4º Pago 5% (garantía) | 4.451.875,50 UGX | 1.271,96 € |
| Total | 89.037.510,00 UGX | 25.439,29 € |

**Cómo se ha explicado, el 5% de la garantía se sigue guardando para solucionar el problema del suelo.*

Presupuesto para el mobiliario, partición y posho.

| | UGX | EURO |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Mobiliario | 8.850.000,00 UGX | 2.391,89 € |
| Partición del hall | 1.960.800,00 UGX | 529,95 € |
| Suministro de Posho | 6.372.000,00 UGX | 1.676,84 € |
| Total | 17.182.800,00 UGX | 4.598,68 € |

Debido al cambio monetario este presupuesto dejó un remanente total de 9.332.935,00 UGX que se utilizó de la siguiente manera:

| | UGX |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Suministro de Posho ¹ | 1.080.000,00 UGX |
| 5% de la rehabilitación ² | 4.318.175,00 UGX |
| Total | 5.398.175,00 UGX |

Lo que nos sigue dejando un remanente de 456.372,51 ugx que se utilizarán en futuras propuestas para seguir mejorando las condiciones de St. Mark Senior Secondary school.

1. Con el remanente que quedó del presupuesto del suministro de posho se compraron 20 sacos más.
2. Este dinero se sigue manteniendo en la cuenta bancaria hasta encontrar una solución apropiada para los suelos.

REHABILITACIÓN DEL CONVENTO

Introducción

La presencia de las Evangelizing Sisters en la comunidad de Kamwezi ya ha dado sus frutos, dado que gracias a ellas y la colaboración con África Directo hemos podido hacer un OPD y una maternidad, ambas ahora con electricidad, en el Hospital de Kashekye y la rehabilitación de un Laboratorio y dos salas de aulas en la Escuela de Secundaria de Saint Mark, también en Kamwezi. En ambos centro trabajan Hermanas de la Congregación Evangelizing Sister.

Cuando las Hermanas Evangelizing llegaron a Kamwezi las condiciones de la casa no eran las mejores para que una Comunidad de Religiosas se instalara allí, pero la gran voluntad de servicio hacia los demás, hizo que las tres hermanas que actualmente están hayan aguantado en unas condiciones inhumanas por el bien de la población.

A través de este proyecto se pudo mejorar las condiciones de vida de la Comunidad de las Evangelizing Sisters en Kashekye, y apoyando su mejora de calidad de vida estamos apoyando a toda la comunidad. Sin la presencia de las Hermanas en estas áreas remotas, los servicios dejan mucho que desear y al final quien se ve perjudicado es la población en general, especialmente los más pobres, hacia los que la comunidad religiosa tiene focalizados sus esfuerzos.

Ejecución

En primer lugar destacar que, aunque es muy difícil encontrar un donante dispuesto a financiar la terminación y rehabilitación de una casa para las hermanas que dirigen los proyectos en la comunidad; en este caso tuvimos la suerte de poder contar con fondos financiados por un donante que visitó el proyecto y se comprometió para complementarlo.

Así pues, las obras tuvieron comienzo en abril del 2017 y por algunos problemas de construcción se alargaron hasta diciembre del mismo año.

Los constructores encargados de la obra son profesionales locales con los que África Directo lleva trabajando varios años.

En este convento ocurrió el mismo problema que en la escuela secundaria. La mala calidad de la arena hizo que el suelo de cemento se agrietara de forma exagerada al poco tiempo de secarse.

Los constructores se responsabilizaron nuevamente del error y decidieron poner baldosas en todo el suelo sin ningún coste añadido por nuestra parte.

De este modo, aunque las obras se alargaron y tuvimos que aumentar los plazos, toda la zona que se rehabilitó es decir, lo que es ahora la casa de las Sisters cuenta con baldosas.

En la casa se renovaron 6 cuartos con sus respectivos baños, un baño común en el que tiene agua caliente, cocina, comedor, sala de estar, capilla, almacén, y pasillo.

Además, en la parte exterior, se arregló la entrada principal y se reforzó el edificio con nuevas columnas. Los acabados de pintura, ventanas y puertas se hicieron en azul para concordar con los colores de la congregación.

- Sala de estar





- Pasillo y baño



- Zona exterior





- Cocina





- Comedor



- Capilla



Impacto social

La Congregación tiene la idea de seguir expandiendo y desarrollando la zona de Kamwezi en el futuro con una escuela de Primaria para niñas, siempre tratando de promocionar el empoderamiento de la mujer, así como un internado.

Respecto al hospital, se pretende rehabilitar otro edificio para poder ofrecer servicios de inmunización y prevención, tanto para madre como el resto de la población.

Estos proyectos llevan su tiempo y proceso, con la rehabilitación del convento tenemos la oportunidad de seguir creciendo a través del trabajo de las hermanas.

Con ello se consigue que puedan quedarse en el lugar de forma permanente con unas condiciones de vida dignas, para que atiendan el hospital y la escuela de secundaria por el momento y nuevos programas en el futuro.

Todo ello ayudará a que sea mucho más fácil promover y desarrollar toda la zona especialmente en el campo de la Salud, la Educación y la Pastoral y, así como indicamos, el empoderamiento de la mujer y su desarrollo.

Esto se traduce en un incremento a corto y largo plazo de la esperanza de vida y mejor enseñanza para toda la población en general los cuales serán beneficiarios directos de cualquier acción tomada por las hermanas y para el bien de la comunidad.

Así pues, toda la población en el área de actuación incluyendo todo la comunidad de Kamwezi, así como también las poblaciones fronterizas con Rwanda se consideran beneficiarios de este proyecto.

Tabla de gastos

Desglose total del presupuesto de la rehabilitación:

| | UGX | EURO |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1º Pago 45% del total | 44.087.634,00 UGX | 12.596,47 € |
| 2º Pago 30% del total | 29.391.756,00 UGX | 8.397,64 € |
| 3º Pago 20% del total | 19.594.504,00 UGX | 5.598,43 € |
| 4º Pago 5% (garantía) | 4.898.626,00 UGX | 1.399,61 € |
| Total | 97.972.520,00 UGX | 27.992,15 € |

Debido al cambio monetario este presupuesto dejó un remanente total de 10.674.538,00 UGX que se utilizó de la siguiente manera:

| | UGX |
|----------------------------------|--------------------------|
| Arreglo del muro exterior | 500.000,00 UGX |
| Ultimo pago 5% | 4.898.626,00 UGX |
| Mobiliario¹ | 5.200.000,00 UGX |
| Total | 10.598.626,00 UGX |

1. Desglose del mobiliario que se ha comprado:

| Qty | Item | Rate | Total Amount |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 3 | cupboards | 500.000,00 UGX | 1.500.000,00 UGX |
| 3 | Bedroom tables | 200.000,00 UGX | 600.000,00 UGX |
| 3 | blankets | 50.000,00 UGX | 150.000,00 UGX |
| 1 | chapel cupboard | 500.000,00 UGX | 500.000,00 UGX |
| 1 | tabernacle | 1.380.000,00 UGX | 1.380.000,00 UGX |
| 1 | shelf | 500.000,00 UGX | 500.000,00 UGX |
| 6 | chapel chairs | 80.000,00 UGX | 480.000,00 UGX |
| 3 | bedsheets | 30.000,00 UGX | 90.000,00 UGX |
| Total | | | 5.200.000,00 UGX |